



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n° 283 del 22.05.2014

REG. GEN. N°794

DEL 23/05/2014

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE - LOCALITA' "CAMPANINA FUONTI". - Misura 125 PSR CAMPANIA 2007-2013
Approvazione degli atti di contabilità finale e relazione di collaudo tecnico amministrativo, liquidazione saldo impresa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI:

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Il provvedimento Sindacale e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 222 del 28/08/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti";

- con la determina a contrattare, del servizio appalti, n. 82 del 10.06.2010 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Sistemazione e adeguamento strada rurale località "Campanina - Fuonti", ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con importo a base di gara di € 271.784,29 soggetti a ribasso, oltre € 7.833,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con criterio di aggiudicazione mediante unico ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) D.Lgs 163/2006;

- è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 18357 del 10.06.2010 sottoposta contemporaneamente a n. 21 operatori economici (selezionati dall'elenco delle ditte di fiducia dell'ente), ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

- l'opera è finanziata con fondi del P.S.R. Campania 2007-2013 (decreto dirigenziale n. 590 del 30.04.2010) e parte con fondi comunali;

- con nota della Regione Campania n. Prot. 2010.0385997 del 03.05.2010 acquisita al n. 13853 di protocollo in data 06/05/2010 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 590 del 30/04/2010 di finanziamento dei lavori di Sistemazione e adeguamento strada rurale località "Campanina - Fuonti" per un importo in conto capitale di Euro 315.268,79;

- Con il verbale di gara del 22/06/2010 con il quale la commissione esaminate le offerte economiche pervenute e ammesse a gara, ha dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7, per un ammontare totale di Euro 184.493,04 (di cui Euro 176.659,78 per lavori ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza) che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 35,00% (trentacinque/00 per cento) dei lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti";

- Con determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 456 del 02/07/2010, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7, l'appalto dei lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti", per aver offerto il ribasso del 35,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un ammontare totale di Euro 184.493,04 (di cui Euro 176.659,78 per lavori ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza) che ha presentato la migliore offerta di ribasso alle condizioni tecniche alle condizioni previste nel Capitolato d'Appalto, nella lettera di invito e nella documentazione inerente.

- con determinazione n. 488 del 12/07/2010, il sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento conferiva all'Ing. Carmine Del Verme nato ad Torchiara il 02/08/1970 ed ivi residente in Piazza Andrea Torre, 8 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4452, l'incarico di Direzione Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e l'Accertamento della regolare esecuzione dei lavori e rilascio



del certificato per i lavori di "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITÀ "CAMPANINA FUONTI";

- Con contratto di appalto n. 914 di rep. stipulato in data 14.09.2010 i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti", vennero affidati alla ditta COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7 per aver offerto il ribasso del 35,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un ammontare totale di Euro 184.493,04 (di cui Euro 176.659,78 per lavori ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza);

- i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti" sono stati consegnati con verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 14.09.2010 acquisito al n. 27558 di protocollo;

- con Decreto di Concessione n. 1421 del 22.09.2010 l'importo ammesso a finanziamento è stato determinato in Euro 220.144,28;

- con nota della Regione Campania n. Prot. 2010.0995445 del 14.12.2010 acquisita al n. 37449 di protocollo in data 20.12.2010 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 1810 del 07.12.2010 IVA rimodulato a seguito della gara d'appalto relativa al decreto di concessione n. 1421 del 22.09.2010 dei lavori di Sistemazione e adeguamento strada rurale località "Campanina - Fuonti" per un importo di Euro 34.392,96;

- con la determina n. 217 del 29.03.2011 fu corrisposta all'impresa COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7, la complessiva somma di euro 105.050,00, di cui euro 95.500,00 per lavori e euro 9.550,00 per I.V.A., per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti", come da Certificato n° 1 emesso dal Responsabile del Procedimento;

- con la determina n. 124 del 14/02/2012 fu corrisposta all'impresa COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7, la complessiva somma di euro 82.610,00, di cui euro 75.100,00 per lavori e euro 7.510,00 per I.V.A., per il pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti", come da Certificato n° 2 emesso dal Responsabile del Procedimento;

- fu inviata istanza di autorizzazione di variante alla Regione Campania in data 17.07.2012 prot. n. 19741;

- che con verbale di sopralluogo variante acquisito al protocollo generale n. 22397 del 16.08.2012, funzionari regionali attestarono la rispondenza degli atti di variante a quanto descritto nella relazione di variante sulla necessità di migliorare la sicurezza dell'opera effettuando alcuni ulteriori interventi;

- con nota della Regione Campania n. Prot. 2012.0713053 del 01/10/2012 acquisita al n. 26636 di protocollo in data 09.10.2012 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 530 del 25/09/2012 di autorizzazione della variante richiesta con nota n. 19741 di protocollo del 17.07.2012 con il seguente quadro economico:

A - Lavori		Spesa Ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara di appalto	Spesa Ammessa perizia di variante
A.1 Importo a Base d'asta	€	271.784,29	176.659,78	181.203,56
A.2 Oneri per la sicurezza	€	7.833,26	7.833,26	7.833,26
Sub Totale (A.1+A.2)	€	279.617,55	184.493,04	189.036,82
B – Somme a disposizione del Beneficiario;				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	6.990,44	6.990,44	2.446,66
B.2 Spese Tecniche e Generali	€	28.660,80	28.660,80	28.660,80
B.3 Spese per acquisizione di aree		0	0	0
Sub Totale (B.1+B.2+B.3)	€	35.651,24	36.651,24	31.107,46
Totale beneficio (A+B)	€	315.268,79	220.144,28	217.697,62



• il contributo di €. 315.268,79 concesso per la realizzazione dei lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti" con DRD n. 590 del 30.04.2010, successivamente rideterminato in €. 220.144,28 a seguito dell'espletamento di gara con DRD n. 1421 del 22.09.2010, è stato rideterminato in €. 217.697,62 con il citato DRD n. 530 del 25/09/2012;

• con determinazione del sottoscritto n. 133 del 25.03.2013 è stato:

a) **preso** atto del Decreto di Concessione n. 530 del 25/09/2012 di autorizzazione della variante richiesta con nota n. 19741 di protocollo del 17.07.2012 con il seguente quadro economico:

A - Lavori		Spesa Ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara di appalto	Spesa Ammessa perizia di variante
A.1 Importo a Base d'asta	€	271.784,29	176.659,78	181.203,56
A.2 Oneri per la sicurezza	€	7.833,26	7.833,26	7.833,26
Sub Totale (A.1+A.2)	€	279.617,55	184.493,04	189.036,82
B – Somme a disposizione del Beneficiario;				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	6.990,44	6.990,44	2.446,66
B.2 Spese Tecniche e Generali	€	28.660,80	28.660,80	28.660,80
B.3 Spese per acquisizione di aree		0	0	0
Sub Totale (B.1+B.2+B.3)	€	35.651,24	36.651,24	31.107,46
Totale beneficio (A+B)	€	315.268,79	220.144,28	217.697,62

b) **approvato** la perizia di variante prot. 9199 del 30.03.2012 e successiva integrazione del 11.03.2013 prot. n. 6164 redatta dall'ing. Carmine Del Verme, direzione lavori, relativa alla Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti", nell'importo complessivo di € **349.661,75** avente il seguente quadro economico:

A	Lavori aggiudicati	€	176.659,79
	importi di perizia	€	4.543,78
		totale netto	€ 181.203,57
	oneri per la sicurezza	€	7.833,26
	Totale lavori	€	189.036,83
B	Somme a disposizione		
B1	I.V.A. sui lavori (21)%	€	39.697,73
B2	Spese generali e tecniche	€	28.660,80
B3	IVA su competenze tecniche 21%	€	6.018,77
	Totale somme a disposizione	€	74.377,30
	Importo ammesso a finanziamento	€	263.414,13
	ECONOMIE DA RIBASSO	€	86.247,62
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	349.661,75

c) **dato atto** che l'ammontare dei lavori in variante è di netti €. **4.543,78** oltre I.V.A. come per legge.

ACCERTATO che l'impresa **COSTRUZIONI RUBERTO SRL** ha ricevuto in acconto, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di Euro 187.660,00 I.V.A. compresa così determinata:

1° SAL EURO	105.050,00	DI CUI PER LAVORI EURO	95.500,00	ED I.V.A EURO	9.550,00
2° SAL EURO	82.610,00	DI CUI PER LAVORI EURO	75.100,00	ED I.V.A EURO	7.510,00
TOTALI EURO	187.660,00	EURO	170.600,00	EURO	17.060,00

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei **Lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti"**, depositati dal direttore dei lavori, in



data **28.01.2014** al n. **2050** di protocollo;

VISTA la Relazione e il Certificato di Collaudo depositato in data **07.05.2014** al n. **11014** di protocollo, dell'ing. Angelo Errico collaudatore Tecnico Amministrativo dei **Lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuentes"** per un importo complessivo di euro **188.969,31**;

PRESO ATTO che dal certificato di collaudo si rileva un credito residuo dell'impresa di euro **20.206,24** (IVA inclusa) di cui euro 18.369,31 dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 188.969,31 gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per euro 170.600,00 e per euro 1.836,93 per I.V.A. al 10%;

CONSIDERATO che è stato posto all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli l'avviso ad opponendum prot. n. 5668 del 07.03.2014 dal 07/03/2014 al 22/03/2014 senza alcuna richiesta di pagamento da parte di creditori o di risarcimento danni;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n. 29047506 di protocollo in data 07/03/2014 dal quale l'impresa **COSTRUZIONI RUBERTO SRL risulta regolare** ai fini del DURC;

VISTA la fattura nr. **01** del **03.02.2014**, acquisita al n° **2868** di protocollo in data **05.02.2014** dell'impresa **COSTRUZIONI RUBERTO SRL** con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7 P.IVA 04522950650 di € **20.280,51** e così costituita:

per Stato Finale dei Lavori	€	18.436,83
I.V.A. il 10% su € 18.436,83	€	1.843,68
TOTALE	€	20.280,51

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della dell'impresa **COSTRUZIONI RUBERTO SRL** con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7 P.IVA 04522950650 della somma complessiva di € **20.206,24** a saldo per i **Lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuentes"**;

VISTI gli articoli contenuti nel Regolamento approvato con D.Lgs. 163/06 ed in particolare l'art. 141 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei **Lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuentes"**, depositati dal direttore dei lavori, in data **28.01.2014** al n. **2050** di protocollo;
3. Di approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo depositato, dal collaudatore ing. Angelo Errico, in data **07.05.2014** al n. **11014** di protocollo dei gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei **Lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuentes"**, depositati dal direttore dei lavori, in data **28.01.2014** al n. **2050** di protocollo eseguiti dall'impresa **COSTRUZIONI RUBERTO SRL** con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7 P.IVA 04522950650, per l'importo complessivo netto di Euro **188.969,31** oltre I.V.A. come per legge;
4. Di dare atto che il residuo credito contabile dell'impresa ammonta ad Euro **18.369,31**, oltre I.V.A. come per legge, così determinata:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	EURO	188.969,31
A detrarre acconti avuti		
1° SAL EURO	95.500,00	
2° SAL EURO	<u>75.100,00</u>	
TOTALE COMPLESSIVO ACCONTI	EURO	<u>170.600,00</u>
RESIDUO A SALDO DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA	EURO	18.369,31



5. **Liquidare** in favore dell'impresa **COSTRUZIONI RUBERTO SRL** con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7 P.IVA 04522950650 la somma complessiva di Euro **20.206,24** e così determinata:

Lavori a saldo STATO FINALE.....	€	18.369,31
I.V.A. il 10% su € 18.369,31	€	1.836,93
TOTALE.....	€	20.206,24

6. **Emettere** mandato di pagamento di Euro **20.206,24** in favore ditta **COSTRUZIONI RUBERTO SRL** con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. Di Filippo, 7 P.IVA 04522950650 a saldo della fattura n. 01 del 03.02.2014 mediante accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN IT91F0878476400010000013010 presso B.C.C. MONTEPRUNO - Agenzia di ROSCIGNO (SA)
7. **Imputare** la spesa complessiva di € **20.206,24** Iva inclusa al capitolo PEG **2273.00** intervento **2.08.01.01** RR.PP.;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 283 del 22.05.2014

Pag 6/6

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere