

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p>n° 188 del 6 aprile 2017</p> <p>REG. GEN. N° 542 DEL 07.04.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“POR FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 3.1 - D.D. 332/2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI”</i> - Approvazione del quadro economico finale. CUP: I84E13000920002 - CIG: 61369145A3.</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013 fu approvato il progetto definitivo per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*;
- che con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara per l'appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori) per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per l'affidamento di cui sopra;
- che con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 fu aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l'importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per importo di aggiudicazione, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva;
- che con determinazione n. 070 del 30 aprile 2015 fu affidato all'ing. Agostino Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per la direzione dei lavori e la contabilità per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*;
- che con contratto n. 999 di repertorio del 10 giugno 2015 registrato in data 12 giugno 2015 al n. 977 - Serie 1T, i lavori di *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, furono concessi in appalto alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l'importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per lavori veri e propri, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva;
- che al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015 la Dervit S.p.A., aggiudicataria dell'appalto, depositò il progetto esecutivo dei lavori per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*;
- che in data 8 luglio 2015, prot. 19659, fu sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*;



- che con determinazione n. 144 del 31 luglio 2015 fu affidato all'ing. Francesco Del Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera, per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 07 agosto 2015 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, depositato dalla Dervit S.p.A., al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015;

- che con determinazione n. 191 del 22 settembre 2015 fu affidato al geom. Sica Mauro (SCIMRA66H18G121P), con studio in Orria - fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81;

- che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 555 del 22.07.2015, a causa di un errore nel quadro economico annullò il decreto dirigenziale n. 173 del 18.02.2015 ed emise il nuovo decreto dirigenziale n. 559 del 22.07.2015 di ammissione a finanziamento per la *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”* relativo all'Obiettivo Operativo 3.1;

RICHIAMATI gli atti finali di contabilità tra cui la relazione sul conto finale n. 33718 di protocollo dell'11.12.2015 relativo all'O.O. 3.1, dei lavori di *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, redatti dall'ing. Agostino Sica;

RICHIAMATI il verbale di verifica prova e collaudo tecnico degli impianti n. 34494 di protocollo del 21.12.2015 e il certificato di collaudo tecnico - amministrativo n. 34495 di protocollo del 21.12.2015, relativi all'O.O. 3.1, dei lavori di *“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”*, redatti dall'ing. Francesco Del Verme;

RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione finale del quadro economico dell'intervento, a seguito dell'ultimazione e quindi del collaudo degli stessi lavori;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Approvare la rimodulazione finale del quadro economico dell'intervento relativo all'Obiettivo Operativo 3.1, come riportato nell'ultima colonna dei seguenti prospetti:



QUADRO ECONOMICO - OBIETTIVO OPERATIVO 3.1		Importi decreto n. 559 del 22.07.2015	Importi rimodulati POST GARA	Importi rimodulati FINE LAVORO
A	LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1	Importo lavori a corpo	€ 87 181,24	€ 69 759,72	€ 69 759,72
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1 942,54	€ 1 942,54
A.2.1	Costo del personale non soggetto a ribasso		€ 12 625,78	€ 12 625,78
A.3	Totale Lavori in Appalto Obiettivo 3.1	€ 87 181,24	€ 84 328,04	€ 84 328,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 0,00
B.3	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1 743,62	€ 1 743,62	€ 0,00
B.4	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. n.	€ 871,81	€ 871,81	€ 0,00
B.5	Spese Tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, collaudi	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 4 259,69
B.6	Spese per consulenze	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 0,00
B.7	Spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00	€ 500,00	€ 177,47
B.8	Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
B.10	IVA su LAVORI (10%)			€ 8 432,80
B.10	IVA su altre voci (22%)	€ 11 603,52	€ 11 318,20	€ 682,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24 718,95	€ 24 433,63	€ 13 551,97
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 111 900,20		
	IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO		€ 108 761,67	€ 97 880,01
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO		€ 3 138,53	
	TOTALE ECONOMIE FINALI		€ 10 881,65	

- 3) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario, alla Regione Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttiva.

Il Responsabile del Procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana



IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di approvare come sopra descritta ed autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Giuseppe Capozzolo