



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1550</b>	<b>29/12/2021</b>
<b>Proposta Numero 1648</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva**

<b>OGGETTO:</b>	<b>"LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO". APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTO UNICO DI COLLAUDO – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL’A.T.I. RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. – CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. CIG: 5813171C74 – CUP: I86G13001670002</b>
-----------------	--

**VISTO** Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:

- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa,

#### **PREMESSO**

- Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. **015** del **13.01.2014** fu approvato il progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13;
- Che con Decreto Dirigenziale n° **1413** del **09/10/2014** il Comune di Agropoli è stato ammesso a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-

2013 in conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l'importo di Euro 10.501.785,79;

- Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori all'ATI "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l'importo di € 6.932.619,65 di cui € 6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di sicurezza;
- Che con determinazione n. 020 del Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015 il quadro economico dei "**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**" è stato rimodulato a seguito dell'aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'ATI "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." con sede in Salerno alla via L. Staibano 3;
- Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l'Amministrazione Comunale e l'ATI "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, contratto di appalto dei "**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**" per l'importo di € 6.932.619,65 di cui € 6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di sicurezza;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 324 del 18/05/2015, pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 25.05.2015, è stato approvato il quadro economico rimodulato post-gara dei "**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**" nell'importo di Euro 9.410.861,14;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 23.12.2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 10/11/2015 pubblicata sul BURC n. 67 del 16.11.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 6 giugno 2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n° 43 del 01/06/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 20/06/2016 con la quale è stato:

1. Preso Atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 pubblicata sul BURC n. 35 del 06.06.2016 e del successivo Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n° 43 del 01/06/2016 sono stati individuati e riprogrammate le risorse economiche degli interventi finanziati con il POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Iniziative per l'accelerazione della spesa e non ultimati alla data del 31/12/2015;

2. Preso Atto ancora, tra l'altro, che le opere in corso di esecuzione finanziati con POR FESR 2007/2013 - Iniziative per l'accelerazione della spesa - Interventi programmati con DGR 496/2013 - Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 - progetto "**LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO**" del Comune di Agropoli - CIG: 5813171C74 - CUP: I86G13001670002 sono state individuate ed inserite nelle due tabelle allegate Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 pubblicata sul BURC n. 35 del 06.06.2016 e del successivo Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n° 43 del 01/06/2016;

VISTO Decreto Dirigenziale n. 898 del 2 dicembre 2016 è stata disposta l'ammissione a finanziamento a valere su risorse del POR Campania FESR 2014/2020, tra l'altro, del completamento dell'operazione denominata "Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento", univocamente identificata dal CUP: I86G13001670002, avente quale Beneficiario il Comune di Agropoli (SA), per l'importo stimato di € 7.529.808,83, ed è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione n. 0683673 del 15 ottobre 2014, da sottoscrivere con il

Beneficiario quale impegno giuridico finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'attualità e della consistenza dei risultati attesi sulla base dei quali sono state assegnate le risorse per il completamento dell'intervento e per garantire l'ammissibilità della quota di spesa già effettuata sul POR FESR 2007/2013 al 31 dicembre 2015;

**DATO ATTO** Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 19/12/2016 è stato preso atto del Decreto Dirigenziale n. 898 del 02/12/2016, con il quale, l'intervento dei **"LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO"** del Comune di Agropoli è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del PO FESR Campania 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.3 ed ha approvato lo schema di atto aggiuntivo ai fini dell'acquisizione dell'impegno da parte dei beneficiari al completamento dell'intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato programma;

**VISTA** la Perizia di Variante, depositata in data **16.03.2018** al n. **6972** di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"**, per un importo complessivo di €. **9.410.861.14**;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. **181** del **27/03/2018** è stata approvata la Perizia di Variante, depositata in data **16.03.2018** al n. **6972** di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"**, per un importo complessivo di €. **9.410.861.14**;

**DATO ATTO** che con Decreto Dirigenziale n. **417** del **5 settembre 2018** - si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto della "perizia di variante", senza incremento di spesa, approvata dal Beneficiario con Determinazione n. 181 del 27 marzo 2018 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Tecnico Manutentiva;

**VISTA** la Perizia di Assestamento Finale, depositata in data **28/07/2020** al n. **18854/2020** di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"**, realizzazione tratto fognario in via Isca di Mare in sostituzione del tratto fognario lungo la S.P. 137 (Varco Cilentano) senza aumento di costo;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. **203** del **18/09/2020** è stata approvata la Perizia di Assestamento Finale, depositata in data **28/07/2020** al n. **18854/2020** di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"**, realizzazione tratto fognario in via Isca di Mare in sostituzione del tratto fognario lungo la S.P. 137 (Varco Cilentano) senza aumento di costo;

**DATO ATTO** che con Decreto Dirigenziale n. **603** del **11/12/2020** - si è provveduto a prendere atto della Perizia di Assestamento Finale, depositata in data **28/07/2020** al n. **18854/2020** di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa ai **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"**, realizzazione tratto fognario in via Isca di Mare in sostituzione del tratto fognario lungo la S.P. 137 (Varco Cilentano), senza aumento di costo, approvata dal Beneficiario con Deliberazione della Giunta Comunale n. **203** del **18/09/2020**;

**DATO ATTO:**

- Che con determinazione del sottoscritto n. **391** del **20/07/2015** è stata Approvata e liquidata l'anticipazione contrattuale nella misura del 10% dell'importo contrattuale dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** all'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. **"Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l."** la complessiva di Euro 762.588,17 di cui euro 693.261,97 per acconto contrattuale ed Euro 69.326,20 per I.V.A. al 10%;
- Che con determinazione del sottoscritto n. **415** del **29/07/2015** sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 0019468/2015 in data 06/07/2015 per l'importo di € 588.236,77 oneri compresi eseguiti

dall'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." e il Certificato di Pagamento n. 1 dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 511.165,06 comprensivo di I.V.A. al 10%;

- Che con determinazione del sottoscritto n. **506 del 15/10/2015** sono stati approvati gli atti contabili relativi al secondo S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 26205/2015 in data 29/09/2015 per l'importo di € 1.447.799,11 eseguiti dall'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." e il Certificato di Pagamento n. 2 dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 772.860,96 comprensivo di I.V.A. al 10% ;
- Che con la sopracitata determinazione n. **506 del 15/10/2015** sono stati liquidati in acconto al secondo S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** la somma complessiva pari ad 401.500,00;
- Che con la determinazione n. **607 del 15/10/2015** sono stati liquidati a saldo della fattura nr. 13/E del 30/09/2015 relativa al secondo S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** eseguiti dall'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." la somma complessiva pari ad 371.360,96;
- Che con la determinazione n. **608 del 01/12/2015** sono stati approvati gli atti contabili relativi al terzo S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 32481/2015 in data 30/11/2015 per l'importo di € 2.332.343,21 e il Certificato di Pagamento n. 3 dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 772.707,20 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- Che con la determinazione n. **070 del 24/05/2016** è stato approvato il Quarto S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** depositati dalla Direzione dei Lavori al prot. n. 12349/2016 in data 11/05/2016 per l'importo di € 4'308'201,87 eseguiti dall'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." e relativo Certificato di Pagamento n. 4 dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 1'730'436,85 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- Che con la determinazione n. **476 del 07/12/2016** è stato approvato il Quinto S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 32065/2016 in data 05/12/2016 per l'importo di € 5.406.628,71, eseguiti dall'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." e relativo Certificato di Pagamento n. 5 prot. n. 32200 del 06.12.2016 dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 899'734,30 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- Che con la determinazione n. **182 del 27/03/2018** è stato approvato il Sesto S.A.L. dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 6700/2018 in data 14.03.2018 per l'importo di € 6.192.059,43, eseguiti dall'impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." e relativo Certificato di Pagamento n. 6 del 14.03.2018 dei **"Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento"** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 786.206,30 comprensivo di I.V.A. al 10%;

- Che con la determinazione n. **341 del 10/07/2018** è stato approvato il settimo S.A.L. dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 16349/2018 in data 28.06.2018 per l'importo di € 6.966.393,86, eseguiti dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. **“Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** e relativo Certificato di Pagamento n. 7 in data 02.07.2018 dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 564.726,80 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- Che con la determinazione n. **002 del 07/01/2019** è stato approvato l'ottavo S.A.L. dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** depositati dalla Direzione dei Lavori al prot. n. 36158/2018 in data 20.12.2018 per l'importo di € 7.463.224,22, eseguiti dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. **“Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** e relativo Certificato di Pagamento n. 8 del 20.12.2018 dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 574.399,10 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- Che con la determinazione n. **211 del 26/06/2020** è stato approvato il nono S.A.L. dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 3175/2020 in data 30.01.2020 per l'importo di € 7.687.229,96, eseguiti dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. **“Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** e relativo il Certificato di Pagamento n. n. 9 del 31.01.2020 dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 193.743,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati il giorno **18.03.2021**;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. **17744/2021** in data **16/06/2021** per l'importo lordo di € **7.852.881,27**;

**PRESO ATTO** dalla Relazione sul Conto Finale, allegata agli atti contabili dello stato finale, dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. **“Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** è di Euro **6.918.310,18** oltre I.V.A. al 10%;

**VISTO** l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data **06/12/2021** prot. n. **36359** dei **“Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”** da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. **“Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** sono stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari ad netti Euro **37.794,06** oltre I.V.A. al 10%;

**ACCERTATO** che l'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** ha ricevuto in acconto, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di Euro **6.880.516,12** oltre I.V.A. così determinata:

n.	Tipologia e atto di pagamento	Importo
01	Acconto Contrattuale (determina n. <b>391 del 20/07/2015</b> )	693.261,97
02	1° SAL (determina n. <b>415 del 29/07/2015</b> ) Certificato Pagamento N° 1	464.695,51
03	2° SAL (determina n. <b>506 del 15/10/2015</b> ) Certificato Pagamento N° 2	702.600,87
04	3° SAL (determina n. <b>608 del 01/12/2015</b> ) Certificato Pagamento N° 3	702.461,09
05	4° SAL (determina n. <b>070 del 24/05/2016</b> ) Certificato Pagamento N° 4	1.573.124,41
06	5° SAL (determina n. <b>476 del 07/12/2016</b> ) Certificato Pagamento N° 5	817.940,27

07	6° SAL (determina n.182 del 27/03/2018) Certificato Pagamento N° 6	714.733,00
08	7° SAL (determina n.341 del 10/07/2018) Certificato Pagamento N° 7	513.388,00
09	8° SAL (determina n.002 del 07/01/2019) Certificato Pagamento N° 8	522.181,00
10	9° SAL (determina n.211 del 26/06/2020) Certificato Pagamento N° 9	176.130,00
	Importo Acconti ricevuti EURO	<b>6.880.516,12</b>

**PRESO ATTO** che si rileva un credito residuo dell'impresa di euro **37.794,06** (IVA esclusa) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 6.918.310,18 gli acconti per le somme già corrisposte all'impresa per euro 6.880.516,12;

**DATO ATTO CHE:**

- il Certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato regolarmente sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo;
- in esecuzione dell'art. 103, comma 6 del D.L.vo n. 50/2066, l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. **36790** del **10/12/2021** ha richiesto,, prima del pagamento della rata di saldo, dei "**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**", alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale all'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "**Russo Costruzioni s.r.l. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.**";

**ACCERTATO CHE** l'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "**Russo Costruzioni s.r.l. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.**" ha trasmesso via email-pec polizza fideiussoria n. **N00F40/112223159**, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.P.A., acquisita al n. 37084/2021 di prot. in data 14/12/2021, a garanzia della rata di saldo oltre tasso d'interesse per un importo complessivo di Euro **41.594,25**;

**VISTO** l'art. 235 D.P.R. 207/2010 - comma 1° - e ss. mm. ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto";

**RICHIAMATE** le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...";

**VISTO** l'art.102 del D. Lgs 50/2016 - comma 3 - e ss. mm. ed ii. secondo cui: " Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"; Ritenuto, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori di che trattasi, secondo la seguente revisione contabile:

- importo netto dello stato finale dei lavori € 6.918.310,18=
- a dedurre ammontare acconti corrisposti € 6.880.516,12=
- Resta il credito dell'Impresa di **€ 37.794,06 =**

**VISTA** la fattura nr. **9/E** del **13/12/2021** dell'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "**Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.**" acquisita in data **15/12/2021** al n. **37054** di protocollo di € **24.595,62** comprensivo di I.V.A. al 10%;

**VISTA** la fattura nr. **0000013PA** del **13/12/2021** dell'impresa **CO.GE.A. Impresit s.r.l.** Componente dell'A.T.I. "**Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.**" acquisita in

data 15/12/2021 al n. 37086 di protocollo di € 16.977,85 comprensivo di I.V.A. al 10%;  
**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito prot. INPS\_28433923 dell'impresa **Vincenzo Russo Costruzioni S.r.l.** con scadenza 26/02/2022;  
**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito prot. INAIL\_29079633 dell'impresa **CO.GE.A. Impresit s.r.l.** con scadenza 12/01/2022;

**CONSIDERATO** che sono meritevoli di approvazione:

lo Stato Finale dei “**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 17744/2021 in data 16/06/2021;

l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data 06/12/2021 prot. n. 36359 dei “**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**” da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTO** il Capitolato Speciale d'Appalto;

**VISTO** il Contratto di Appalto rep. n.996 del 04/05/2015 ed in particolare l'art. 12;

**VISTO** l'atto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Conferimento di Mandato Collettivo Speciale rep. 73638 - Racc. 34298 del 22.12.2014, acquisito al prot. gen. N. 32610 in data 23.12.204;

**RITENUTO opportuno**, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma:

- di Euro **24.595,62** a saldo della fattura nr. 9/E del 13/12/2021 relativa alla quota dei lavori eseguiti dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo dell'A.T.I. “Russo Costruzioni s.r.l. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.”** dello Stato Finale dei “**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**”;
- di Euro **16.977,85** a saldo della fattura nr. 0000013PA del 13/12/2021 relativa alla quota dei lavori eseguiti dall'impresa **CO.GE.A. Impresit s.r.l.** componente dell'A.T.I. “**Russo Costruzioni s.r.l.- CO.GE.A. Impresit s.r.l.**” dello Stato Finale dei “**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**”;

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

**VISTO** l'art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

**DATO ATTO** che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

**VISTA** la vigente legislazione e regolamenti in merito;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. **Approvare**

a) gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “**Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento**” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 17744/2021 in data 16/06/2021 per l'importo lordo di € **7.852.881,27**;

b) l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data **06/12/2021** prot. n. **36359** dei "Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento" da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." sono stati regolarmente eseguiti;

3. **Prendere Atto** che:

a) nell'attestare la collaudabilità dell'opera senza prescrizioni conferma che l'importo contrattuale finale dei "Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento" eseguiti, dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.", al netto del ribasso d'asta è di Euro **6.918.310,18**;

b) il credito dell'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." per la rata di saldo liquidabile è pari ad netti Euro **37.794,06** oltre I.V.A. al 10%;

4. **Prendere Atto** che è stato pubblicato Avviso ad Opponendum prot. n. **0032385/2021** del **04/11/2021** e ad oggi non risultano note pervenute presso l'Ente.

5. **Liquidare:**

- la somma di Euro **24.595,62** a saldo della fattura nr. **9/E** del **13/12/2021** relativa alla quota dei lavori eseguiti dall'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni s.r.l. - CO.GE.A. Impresit s.r.l." dello Stato Finale dei "Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento";

- la somma di Euro **16.977,85** a saldo della fattura nr. **0000013PA** del **13/12/2021** relativa alla quota dei lavori eseguiti dall'impresa **CO.GE.A. Impresit s.r.l.** componente dell'A.T.I. "Russo Costruzioni s.r.l.- CO.GE.A. Impresit s.r.l." del Stato Finale dei "Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento";

6. **Emettere** mandato di pagamento, ad **erogazione delle somme da parte dell'Ente Regione**, in favore:

- dell'impresa **RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.** Capogruppo dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.", la somma di Euro **24.595,62** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN \*\*\*\*\* presso Banca Intesa San Paolo SPA;

- dell'impresa **CO.GE.A. Impresit s.r.l.** Componente dell'A.T.I. "Russo Costruzioni S.R.L. - CO.GE.A. Impresit s.r.l.", la somma di Euro **16.977,85** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN \*\*\*\*\*;

7. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro **37.794,06** è imputata sull'Intervento n. **2.09.04.01** - Capitolo n. **2349.06**;

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario

SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC

S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*