



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 175 del 17.05.2012

OGGETTO : Lavori di “*Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a ‘campi comuni’*”. Contratto d’appalto in data 21 febbraio 2011 - n° 992 di repertorio - Determinazioni sulla richiesta dell’appaltatore per la disapplicazione della penale per ritardo dell’ultimazione dei lavori.

L’anno duemiladodici il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 17,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto : Lavori di “*Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a ‘campi comuni’*”. Contratto d’appalto in data 21 febbraio 2011 - n° 992 di repertorio - Determinazioni sulla richiesta dell’appaltatore per la disapplicazione della penale per ritardo dell’ultimazione dei lavori.

PREMESSO:

- che con contratto n. 922 di repertorio del 21.02.2011 i lavori di “*Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a ‘campi comuni’*” furono concessi in appalto alla Impiantedil S.r.l. (P. I.V.A. 0356045 065 6), con sede in 84131 Salerno, alla via San Leonardo 69/73, per l’importo di € 76.455,11, di cui € 72.156,91 per lavori veri e propri ed € 4.566,41 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- che il Certificato di ultimazione dei lavori è stato compilato in data 08.08.2011 e depositato al n. 24897 di protocollo del 31.08.2011;

VISTA la nota acquisita al n. 11954 di protocollo del 30.04.2012 con la quale la Impiantedil S.r.l. chiede la disapplicazione della penale derivante dal mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori e ne espone le ragioni;

VISTO lo Stato finale dei lavori ed il Registro di contabilità depositati dai Direttori dei lavori al n. 11035 di protocollo del 20.04.2012, sottoscritti senza eccezioni e riserve dall’Impresa esecutrice;

VISTA la relazione sul Conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori depositata dagli stessi direttori in data 23.04.2012 al n. 11249 di protocollo, dal quale risulta il credito netto dell’Impresa di € 5.052,66 e viene confermato un ritardo di giorni 19 sul termine fissato per l’ultimazione dei lavori e determinato in € 1.452,55 l’importo della penale;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 70 del 14 maggio 2012 di approvazione del conto finale e di presa d’atto del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a ‘campi comuni’*”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso;

RILEVATA in particolare dalla Relazione sul Conto finale e dal Collaudo tecnico-amministrativo sopra richiamati l’assoggettabilità della Impiantedil S.r.l. di Salerno, esecutrice dei lavori, ad una penale valutata in € 1.452,55 da parte dei Direttori dei lavori per il ritardo di giorni 19 nella ultimazione dei lavori;

VISTO il parere favorevole espresso per la disapplicazione della predetta penale dai Direttori dei lavori con la nota acquisita al n. 11954 di protocollo del 30.04.2012, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso;

RILEVATO, ancora, che nella sopra richiamata determinazione il Responsabile del servizio ha ritenuto di poter proporre all’Amministrazione Comunale la disapplicazione della penale per le motivazioni addotte dall’appaltatore nella nota sopra richiamata, e nel parere espresso dai Direttori dei lavori;

RITENUTO di condividere la proposta del Responsabile del procedimento ed il parere favorevolmente espresso dai Direttori dei lavori e, pertanto, disapplicare la penale irrogabile alla Impiantedil S.r.l. di Salerno;

VISTO Il Certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata a saldo alla Impiantedil S.r.l. di Salerno per i lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a 'campi comuni'". compilato dall'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento in data 11 maggio 2012, dell'importo di € 5.052,66, al netto dell'I.V.A., a saldo di ogni suo avere e, pertanto, un credito complessivo di € 5.557,93, comprensivo di I.V.A.;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Non applicare alla Impiantedil S.r.l. di Salerno, per i motivi di cui in narrativa, la penale irrogabile per il maggior tempo impiegato, oltre il termine contrattuale, nell'esecuzione dei lavori di "Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a 'campi comuni'", come da richiesta formulata con la nota acquisita al 11954 di protocollo del 30.04.2012, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso.
3. Riconoscere, pertanto, alla Impiantedil S.r.l. di Salerno, a saldo di ogni suo avere, un credito di € 5.557,93, I.V.A. compresa, così determinato:

1) Importo del Certificato n. 2	€	5.052,66
2) I.V.A.	10% €	505,27
Sommano	€	5.557,93

4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del procedimento per i provvedimenti consequenziali.

Agropoli, lì 14 MAG. 2012

Firma del proponente
F.to Avv. *Francesco Alfieri*

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE.

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to arch. Giuseppe Bilotti

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 23.05.12

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 23.05.12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli