



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 266 del 08.08.2013

**OGGETTO : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO CON L'IMPRESA "COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. CORLETO MONFORTE (SA) , DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITA' CAMPANINA- FUONTI.**

L'anno duemilatredici il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

|       |                     |              |
|-------|---------------------|--------------|
| Avv.  | Francesco Alfieri   | Sindaco      |
| Dott. | Adamo Coppola       | Vice Sindaco |
| Sig.  | Gerardo Santosuosso | Assessore    |
| Sig.  | Francesco Crispino  | Assessore    |
| Avv.  | Eugenio Benevento   | Assessore    |
| Sig.  | Massimo La Porta    | Assessore    |

Risultano assenti : SANTOSUOSSO

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Vice Segretario Dirigente dott. Eraldo Romanelli.



CITTÀ DI  
AGROPOLI

AREA TECNICA

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO MANUTENZIONE

## Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **IL SINDACO**

**OGGETTO:** RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO CON L'IMPRESA "COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. CORLETO MONFORTE (SA), DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITÀ CAMPANINA - FUONTI".

**PREMESSO** che

- Con delibera di Giunta Comunale n. 222 del 28/08/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti";
- l'opera è finanziata con fondi del P.S.R. Campania 2007-2013 (decreto dirigenziale n. 590 del 30.04.2010) e parte con fondi comunali;
- Con contratto di appalto n. 914 di rep. stipulato in data 14.09.2010 i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti", vennero affidati alla ditta COSTRUZIONI RUBERTO SRL con sede in CORLETO MONFORTE alla via E. DI Filippo, 7 per aver offerto il ribasso del 35,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un ammontare totale di Euro 184.493,04 (di cui Euro 176.659,78 per lavori ed Euro 7.833,26 per oneri della sicurezza);
- i lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti" sono stati consegnati con verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 14.09.2010 acquisito al n. 27558 di protocollo;
- con Decreto di Concessione n. 1421 del 22.09.2010 l'importo ammesso a finanziamento è stato determinato in Euro 220.144,28;
- fu inviata istanza di autorizzazione di variante in data 17.07.2012 prot. n. 19741;
- che con verbale di sopralluogo variante acquisito al protocollo generale n. 22397 del 16.08.2012, funzionari regionali attestarono la rispondenza degli atti di variante a quanto descritto nella relazione di variante sulla necessità di migliorare la sicurezza dell'opera effettuando alcuni ulteriori interventi;
- con nota della Regione Campania n. Prot. 2012.0713053 del 01/10/2012 acquisita al n. 26636 di protocollo in data 09.10.2012 è stato trasmesso Decreto di Concessione n. 530 del 25/09/2012 di autorizzazione della variante richiesta con nota n. 19741 di protocollo del 17.07.2012 per l'importo complessivo di euro 217.697,62;
- il contributo di €. 315.268,79 concesso per la realizzazione dei lavori di Sistemazione e adeguamento Strada rurale località "Campanina Fuonti" con DRD n. 590 del 30.04.2010, successivamente rideterminato in €. 220.144,28 a seguito dell'espletamento di gara con DRD n. 1421 del 22.09.2010, è stato rideterminato in €. 217.697,62 con il citato DRD n. 530 del 25/09/2012;
- la direzione dei lavori mediante gli ordini di servizio n. 01 del 19.09.2011, n. 02 del 25.01.2013 e n. 03 del 14.02.2013 ordinava all'impresa di eliminare le difformità segnalate oltre a procedere con la massima speditezza all'esecuzione dei lavori di contratto e della relativa perizia approvata;
- l'impresa sottoscriveva, senza riserve, il verbale di constatazione e concordamento redatto in contraddittorio con la direzione dei lavori in data 15.03.2013;
- il Responsabile del Procedimento con nota n. 18700 di protocollo in data 15.07.2013 ha dato avvio alle procedure per risolvere, per grave inadempimento contrattuale, ai

sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006, il contratto di appalto dei suddetti lavori stipulato con la ditta COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l.;

**Ritenute** valide tutte le considerazioni esposte dal Direttore dei Lavori nella nota del 23.07.2013 prot. n. 19367;

**Accertato che** quanto considerato ed esposto dal Direttore dei Lavori nella nota del 23.07.2013 prot. n. 19367 è stato in toto confermato dal Collaudatore in Corso d'Opera con nota del 05.08.2013 prot. n. 20469;

**Dato atto che** l'impresa COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l. non ha prodotto né controdeduzioni né riserve a quanto comunicato dal R.U.P. con nota n. 18700 di protocollo in data 15.07.2013;

**Visto che** il Responsabile Unico del Procedimento con relazione del **7 agosto 2013** prot. n. **20683**, ha proposto la risoluzione del contratto di appalto, per grave e continuato inadempimento contrattuale da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 136 e seg. del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

**Viste le** motivazioni riportate nella relazione del 7 agosto 2013 del RUP per la risoluzione del contratto di appalto in cui sono presenti i requisiti della gravità ed importanza (mancata ripresa dei lavori nel termine assegnato dalla DD.LL., sospensione unilaterale dei lavori da parte dell'appaltatore, abbandono dei lavori, chiusura cantiere e cessazione di ogni attività);

**Visto che** la proposta di risoluzione del contratto da parte del RUP è motivata per il grave e continuato inadempimento contrattuale da parte dell'impresa che ha compromesso la buona riuscita dell'opera, con l'abbandono del cantiere e la non ultimazione dei lavori, procurando l'inutilizzo della strada con danni diretti ed indiretti per l'Amministrazione Comunale;

**Dato atto che** in base all'art. 136 del D.Lgs. 163/06 il contratto è di per sé già risolto;

**Visto** l'art. 15 del Contratto di Appalto;

**Vista** la necessità da parte di questa Amministrazione di procedere alla rescissione del contratto per inadempimento in merito alle motivazioni addotte dal RUP nella propria relazione del 7 agosto 2013 e della necessità di comunicare la propria decisione;

**Atteso che** ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 necessita formulare su indicazioni del RUP da parte della D.L. la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al Responsabile del Procedimento;

#### **VISTI**

- l'Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
- Il D. Lgs. N. 163/2006 e s.i.m.;
- Il Capitolato Generale di Appalto;
- Il Capitolato Speciale di Appalto;
- Il Contratto di Appalto dei lavori di cui in premesse;

#### **propone di DELIBERARE**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato con l'impresa COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. con sede in Via EDUARDO DE FILIPPO,7 84020 CORLETO MONFORTE (SA), per l'esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE LOCALITA' CAMPANINA FUONTI, Rep. n. 914 del 14/09/2010, salvo comunque ogni altro diritto;
3. Incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente alla Direzione dei Lavori e al Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera, per adempiere ad ogni

preliminare atto nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs. 163/2006, ossia:

- Stimare i lavori eseguiti e quelli ancora da eseguire;
  - Stimare i relativi importi necessari per eliminare i danni subiti e i lavori per il completamento dell'opera;
  - Contestare gli addebiti all'appaltatore;
  - Valutare le eventuali controdeduzioni dell'appaltatore;
  - Procedere in caso di valutazione negativa, ovvero senza che l'appaltatore abbia risposto, ad eseguire in contraddittorio lo stato finale dei lavori e lo stato di consistenza, nonché pervenire alla definizione dei rapporti economici;
4. Demandare al Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio nonché Responsabile Unico del Procedimento, l'adozione di apposita determinazione per la risoluzione del contratto d'appalto sulle risultanze degli atti che verranno assunti da parte della D.L., del Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera e dal RUP, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dell'impresa e che verranno trasmessi a questa Amministrazione;
  5. Di demandare al Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio nonché Responsabile Unico del Procedimento l'escussione della polizza fideiussoria presentata dall'impresa a garanzia dei lavori per l'incameramento, secondo quando stabilito dall'art. 21 (*garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva*) del Contratto d'Appalto, dopo la determina di risoluzione del contratto da comunicare all'impresa nei modi e termini stabiliti dalle leggi in materia;
  6. Dare atto che a seguito della risoluzione del contratto verrà attivata la procedura per il completamento dei lavori ed il recupero di ogni maggiore danno causato all'Ente;
  7. Di procedere, vista l'urgenza, al completamento dell'opera, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Agropoli, lì 08/08/13

Firma proponente  
Il Sindaco  
f.to **Avv. Francesco Alfieri**

**PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.**

**"Area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio"**

**Vista** la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

**Data 8 AGO. 2013**

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Ing. Agostino Sica)

---

**PARERE CONTABILE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA.**

**VISTA** La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere **FAVOREVOLE**

**Data 8 AGO. 2013**

Il Responsabile del Servizio  
f.to Biagio Motta

## La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. Francesco Crispino

IL V. Segretario Dirigente  
f.to Dott. Eraldo Romanelli

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 14/08/2013

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 14/08/2013

Il Dirigente  
f.to Dott. Eraldo Romanelli