



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**originale**

**n° 282 del 09/9/2010**

**OGGETTO : LAVORI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO" . CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 20 GIUGNO 2007 N.853 DI REPERTORIO- DETERMINAZIONI SULLA RICHIESTA DELL'APPALTATORE PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di settembre alle ore 12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : INVERSO - CARBONE.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI  
AGROPOLI  
AREA LAVORI PUBBLICI  
Servizio lavori pubblici

## Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto : Lavori di "*Ampliamento del Cimitero*". Contratto d'appalto in data 20 giugno 2007 - n° 853 di repertorio - Determinazioni sulla richiesta dell'appaltatore per la disapplicazione della penale per ritardo dell'ultimazione dei lavori.

**VISTA** la nota acquisita al n. 1844 di protocollo del 19.01.2010, con la quale la Co.ital S.r.l. di Bellizzi, esecutrice dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero*", ha chiesto la disapplicazione della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori;

**VISTA** la relazione sul Conto finale dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero*" depositata dagli architetti Pasquale Del Duca e Michele Pescina, Direttori dei lavori, al n. n. 8225 di protocollo del 15 marzo 2010, sottoscritta senza eccezioni e riserve dall'Impresa esecutrice;

**VISTO** il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero*" depositato dall'ing. Giuseppe Russo al n. 18302 di protocollo del 10 giugno 2010;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 103 del 21 luglio 2010 di approvazione del conto finale e di presa d'atto del Certificato di collaudo dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero*", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso;

**RILEVATA** in particolare dalla Relazione sul Conto finale e dal Collaudo tecnico-amministrativo sopra richiamati l'assoggettabilità della Co.ital S.r.l. di Bellizzi, esecutrice dei lavori, ad una penale valutata rispettivamente in € 82.089,47 da parte dei Direttori dei lavori ed in € 22.534,42 da parte del Collaudatore, per il ritardo di giorni 178 nella ultimazione dei lavori, a termini dell'articolo 18 del Capitolato speciale d'appalto e delle norme di legge vigenti;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per la disapplicazione della predetta penale dai Direttori dei lavori e dal Collaudatore rispettivamente con le note acquisite n. 21818 di protocollo del 08.07.2010 e al n. 23066 di protocollo del 20.07.2010, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso;

**RILEVATO**, ancora, che nella sopra richiamata determinazione il Responsabile del servizio ha ritenuto di poter proporre all'Amministrazione Comunale la disapplicazione della penale per le motivazioni addotte dall'appaltatore nella nota sopra richiamata, e nei pareri espressi dai Direttori dei lavori e dal Collaudatore;

**RITENUTO** di condividere la proposta del Responsabile del procedimento e i pareri favorevolmente espressi dai Direttori dei lavori e dal Collaudatore e, pertanto, disapplicare la penale irrogabile alla Co.ital S.r.l. di Bellizzi;

**VISTO** Il Certificato n. 6 per il pagamento della rata di saldo alla Co.ital S.r.l. di Bellizzi per i lavori di "*Ampliamento del Cimitero*" compilato dall'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento in data 21 luglio 2010, dell'importo di € 126.597,64, al netto dell'I.V.A., a saldo di ogni suo avere e, pertanto, un credito complessivo di € 139.257,40 comprensivo di I.V.A.;

**VISTI** gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;



**PROPONE DI DELIBERARE**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Non applicare alla Co.ital S.r.l. di Bellizzi, per i motivi di cui in narrativa, la penale irrogabile per il maggior tempo impiegato, oltre il termine contrattuale, nell'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del Cimitero", come da richiesta formulata con la nota acquisita al n. 1844 di protocollo del 19.01.2010, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso.
3. Riconoscere, pertanto, alla Co.ital S.r.l. di Bellizzi a saldo di ogni suo avere un credito di € 139.257,40, I.V.A. compresa, così determinato:

1) Importo del Certificato n. 6	€	126.597,64
2) I.V.A.	10% €	12.659,76
<b>Sommano</b>		<b>€ 139.257,40</b>

4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del procedimento per i provvedimenti consequenziali.

Agropoli, li 06 SET 2010

Firma del proponente  
Avv. Francesco Alfieri

**PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio lavori pubblici**

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Arch. Giuseppe Bilotti

## La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, 1 comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO  
dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE  
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li \_\_\_\_\_

7 5 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE

**CITTA' DI AGROPOLI**  
Prov. di Salerno  
**IL MESSO COMUNALE**  
(Mario Barone)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

7 5 SET. 2010

Il Dirigente  
Dott. Eraldo Romanelli

