



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 036 del 05.02.2014

OGGETTO : LAVORI DI “COSTRUZIONE DI LOCULI E DI EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO” D.P.R 5 OTTOBRE 2010, N.207, ART.161, C.9 - 1° PERIODO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.2. CUP I89C10000190004.

L'anno duemilaquattordici il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto : Lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*”. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, articolo 161, comma 9, 1° periodo. Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2. CUP I89C10000190004.

PREMESSO

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 21.11.2011 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*” redatti per l’importo complessivo di € 346.704,22, di cui € 344.806,77 oggetto dell’offerta di ribasso ed € 1.897,55 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che con determinazione n. 65 del 10.05.2012 fu conferito all’ing. Raffaele Ciliberti, con studio in Agropoli alla Via C. Rossi 3, l’incarico per la direzione, la contabilità e la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*” e fu designata, altresì, l’ing. Federica Turi, con studio in Agropoli, coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- che con contratto n. 951 di repertorio del 13.07.2012 i sopra indicati lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*” furono concessi in appalto alla *Visco Daniele & Raffaele S.n.c.* (P. I.V.A. 0220052 065 4), con sede in Prignano Cilento al Corso Umberto I 86, per l’importo di € 224.352,66, di cui € 6.172,26 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- che con determinazione n. 115 del 19.07.2012 fu conferito all’arch. Natalino Caruccio, con studio in Agropoli alla Via Giotto 19, l’incarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera delle opere strutturali relative ai lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*”;
- che con verbale in data 20 luglio 2012, acquisito in pari data al n. 20137 di protocollo, si diede corso ai lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*”;
- che le opere strutturali relative ai lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*” sono state ultimate, giusto collaudo statico in corso d’opera, depositato dall’arch. Natalino Caruccio al n. 14617 di protocollo del 06.06.2013, con l’attestazione dell’avvenuto deposito al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - sede distaccata di Vallo della Lucania - in data 04.06.2013 reg. n. GC.SA.2013.002529.COL.DEP., ed i lavori di completamento sono in corso di esecuzione;
- che con la Determinazione n. 084 del 22 aprile 2013 è stata concessa alla *Visco Daniele & Raffaele S.n.c.* una proroga di 120 Giorni per l’ultimazione dei lavori di “*Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero*”;
- che a seguito di invito verbale da parte del sottoscritto, relativamente alla scala di collegamento tra il vecchio ed il nuovo Cimitero, e del Sindaco, relativamente ad interventi di manutenzione da effettuare sul muro di contenimento del piazzale anteriore del Cimitero stesso e della parete esterna sullo stesso prospiciente, l’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, comunicava con nota depositata al n. 9885 di protocollo del 22.04.2013, che era in corso di elaborazione la richiesta perizia di variante comprendente anche altri piccoli interventi;

– che con la Determinazione n. 159 del 24 luglio 2013 fu approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” redatta dall’ing. Raffaele Ciliberti per l’importo complessivo di € 498.900,00, di cui € 281.637,66 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 217.262,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione

VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” depositata al n. 30468 di protocollo dell’11 dicembre 2013 dall’ing. Raffaele Ciliberti, dell’importo complessivo di € 498.900,00, di cui € 306.391,74 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 192.508,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTI, in particolare, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi depositati dall’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, in uno alla variante, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve;

VISTO l’articolo 132 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 1° periodo;

DATO ATTO che i lavori della perizia di variante e suppletiva e le spese connesse (I.V.A., spese tecniche ecc.) non comportano ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato per ad € 498.900,00;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte seconda - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” depositata al n. 30468 di protocollo dell’11 dicembre 2013 dall’ing. Raffaele Ciliberti, dell’importo complessivo di € 498.900,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
		1a VARIANTE	2a VARIANTE
A)	Lavori al netto gli oneri di sicurezza	€ 400.034,02	€ 430.242,10
	Oneri di sicurezza compresi nei prezzi	€ 4.684,25	€ 5.092,42
	Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi	€ 13.399,00	€ 17.842,92
	Totale lavori e oneri di sicurezza	€ 418.117,27	€ 453.177,44
	a detrarre il ribasso d'asta su lavori netti 34,12%	€ 136.479,61	€ 146.785,70
	Importo complessivo dei lavori netto	€ 281.637,66	€ 306.391,74
	Maggiori lavori		€ 24.754,08
B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione		
B 1	I.V.A. sui lavori (A) 10%	€ 28.163,77	€ 30.639,17
B 2	Spese generali e tecniche 12%	€ 50.174,07	€ 54.381,29
B 3	I.V.A. sui su spese generali e tecniche 21%	€ 10.536,56	
B 4	I.V.A. sui su spese generali e tecniche 22%		€ 11.963,88
B 5	Indennità di esproprio	€ -	
B 6	Forniture I.V.A. compresa	€ 15.000,00	€ 8.736,95
B 7	Imprevisti 5%	€ -	€ -
B 8	Disponibilità	€ 113.387,94	€ 86.786,96
	Totale somme a disposizione	€ 217.262,33	€ 192.508,26
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 498.900,00	€ 498.900,00

3. Dare atto che l'intera spesa trova imputazione sull'intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05.
4. Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, quantunque non allegati, l'Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi depositati dall'ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, al n. 30468 di protocollo dell'11 dicembre 2013, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore senza eccezioni e riserve.
5. Dare atto:
 - che l'importo complessivo dell'intervento è contenuto nell'importo del progetto approvato pari ad € 498.900,00;
 - che l'importo dei lavori della perizia di variante e suppletiva, comprensivo degli oneri di sicurezza, comporta l'ulteriore spesa di € 24.754,08 rispetto a quella prevista nel quadro economico della perizia di variante approvata con la Determinazione n. 159 del 24 luglio 2013.

Agropoli, lì 03.02.2014

Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to arch. Giuseppe Bilotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole

per Sig. Biagio Motta

Il Funzionario Area
Affari Generali
f.to D.ssa Anna Spinelli

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 14.02.14

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 14.02.14

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli